

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αρ. 3/2025

Ημερομηνίας: 21 Μαρτίου 2025
Ώρα έναρξης: 1:00 μ.μ.
Ώρα λήξης: 2:15 μ.μ.

Παρόντες:

Α. Χατζηχαλαλάμπους	Πρόεδρος
Ι. Στεφάνου	Πρόεδρος Κ. Σ. Αγίου Θεοδώρου / Μέλος
Π. Χειμωνίδης	Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας / Μέλος
Σ. Πάμπουλος	Αντιδήμαρχος Διαμερίσματος Τρούλλων / Μέλος

Απόντες:

Χ. Πάρτου	Δήμαρχος Αραδίππου / Μέλος
Α. Καζαντζής	Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας / Μέλος
Α. Παναγιώτου	Πρόεδρος Κ. Σ. Μοσφιλωτής / Μέλος

Παρακαθήμενοι χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη λήψη απόφασης:

Σ. Χριστοδουλίδης	Γεν. Διευθυντής ΕΟΑΛ
	Προσ  Διευθ  Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΟΑΛ
	Εκτελεστικός Μηχανικός ΕΟΑΛ (Θέματα 5 & 6)
	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός / Πρακτικογράφος

 πιο πάνω πρακτικογράφος συμμετέχει για την τήρηση των πρακτικών και οι υπόλοιποι παρακαθήμενοι συμμετέχουν μόνο στα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω για να παρουσιάσουν τα σχετικά έγγραφα για τα υπό συζήτηση θέματα και για να παράσχουν πληροφορίες ή/και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ήθελαν υποβάλει τα Μέλη της Επιτροπής, χωρίς να συμμετάσχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης/διαμόρφωσης των αποφάσεων της Επιτροπής κατά την οποία όλοι οι παρακαθήμενοι, εκτός της πρακτικογράφου, αποχωρούν από τη συνεδρία.

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων έχουν ειδοποιηθεί για την εν λόγω συνεδρία και προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει σταλεί πρόσκληση και έλαβαν γνώση της συνεδρίας με e-mail και με sms.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας.

Θέμα 1ο **Επικύρωση Πρακτικού Συνεδρίας Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων Αρ. 2/2025**
ημερ. 18/02/2025

Απορρέοντα



Ο Πρόεδρος ζητά από την Υπηρεσία όπως, σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε στις 16/01/2025 για έμβασμα ποσού € 50.000 από τον Δήμο Αραδίππου στον ΕΟΑΛ για ανάθεση της μελέτης σε Σύμβουλο Μηχανικό, να γίνει υπενθύμιση στον Δήμο Αραδίππου και η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων να ενημερωθεί σε επόμενη της συνεδρία.

Τα Μέλη, αφού ενημερώθηκαν για το Πρακτικό της συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων αρ. 2/2025 ημερ. 18/02/2025, ομόφωνα το επικυρώνουν.

Θέμα 2ο

ΣΑΛ15/2017 – Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών επί των απαιτήσεων του Εργολάβου σε συνάρτηση με την αγωγή υπ' αριθμόν [REDACTED] (A.S. Air Control Ltd κ.ά. ν. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας)

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη για το θέμα και επισημαίνει ότι, κατόπιν απόφασης της ΚΕΑΑ για έγκριση του ποσού των €659.497,00 και καταβολή του στον Εργολάβο προς πλήρη και τελική διευθέτηση του Συμβολαίου, ο Εργολάβος ζήτησε επαναξιολόγηση των απαιτήσεων του. Κατόπιν επαναξιολόγησης, για τις οποίες ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν νέα στοιχεία από τον Εργολάβο, η ΚΕΑΑ ενέκρινε το επιπρόσθετο ποσό των €92.719,00 και ως εκ τούτου το συνολικό ποσό προς πλήρη και τελική διευθέτηση του Συμβολαίου ανήλθε στις €752.216,00. Σημειώνεται ότι, ο Εργολάβος καταχώρησε την αγωγή 1637/2021 ενώπιον Δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2021 με συνολικό ποσό απαίτησης €7.497.845,31. Ο Δικηγόρος του Εργολάβου ζήτησε όπως γίνει διαβούλευση μεταξύ των δύο μερών με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της διαφοράς. Ως εκ τούτου, κατόπιν συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19/02/2025, οι αντιπρόσωποι του Εργολάβου, αφού ενημερώθηκαν για το ποσό για το οποίο λήφθηκε έγκριση της ΚΕΑΑ, ζήτησαν όπως υπολογιστούν και οι τόκοι επί του ποσού αξιολόγησης από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, ύψους €78.884,83. Σε επικοινωνία του Προέδρου με την Πρόεδρο της ΚΕΑΑ, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο ο Εργοδότης δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα του Εργολάβου για απόδοση των τόκων και η Πρόεδρος της ΚΕΑΑ του ανέφερε ότι το θέμα απόδοσης τόκων επί του ποσού που εγκρίθηκε από το εν λόγω όργανο, εναπόκειται στον Εργοδότη να αποφασίσει αν θα το καταβάλει.

Ως εκ τούτου, τίθεται ενώπιον των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων, εισήγηση για καταβολή του συνολικού ποσού των €831.100,83 (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων επί του ποσού της αξιολόγησης) προς πλήρη και τελική διευθέτηση των απαιτήσεων του Εργολάβου και κλείσιμο του τελικού λογαριασμού.

Απόφαση:

Τα Μέλη έλαβαν γνώση για τα πιο πάνω και ομόφωνα αποφασίζουν να συστήσουν στην Ολομέλεια την υιοθέτηση της εισήγησης για καταβολή του συνολικού ποσού των €831.100,83 προς πλήρη και τελική διευθέτηση των απαιτήσεων του Εργολάβου της Σύμβασης ΣΑΛ15/2017 και κλείσιμο του τελικού λογαριασμού. Περαιτέρω, επισημαίνουν ότι το ποσό θα καταβληθεί στον Εργολάβο υπό την προϋπόθεση ότι ο Εργολάβος θα



αποστέλλει γραπτή επιστολή διαβεβαίωσης ότι με την καταβολή του εν λόγω ποσού θα προβεί σε απόσυρση της αγωγής που έχει καταθέσει στο Δικαστήριο.

Θέμα 3ο **Σύμβαση 1/2024Α – Εργασίες τοποθέτησης κεντρικών αγωγών και παροχών του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων, σε δρόμους του Δήμου Αθηένου – Παραλαβή του Έργου**

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη ότι η Σύμβαση 1/2024Α για κατασκευή δικτύου λυμάτων μήκους 400μ και σύνδεση σε υφιστάμενο υπό λειτουργία σύστημα στον Δήμο Αθηένου, συνολικού κόστους €39.800,00, έχει ολοκληρωθεί και γίνεται εισήγηση για παραλαβή του Έργου με ημερομηνία 04/02/2025. Το Έργο, συμπληρώνει, είχε διάρκεια 2 μήνες και επεκτάθηκε κατά 13 ημερολογιακές ημέρες κατόπιν παραχώρησης παράτασης χρόνου χωρίς οικονομική αποζημίωση.

Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για το θέμα και ομόφωνα συστήνουν στην Ολομέλεια την υιοθέτηση της εισήγησης για παραλαβή του έργου με ημερομηνία παραλαβής την 04/02/2025.

Θέμα 4ο **Έλεγχος λιποπαγίδων – Έκθεση Προόδου Τεχνικού Προόδου Ποιοτικού Ελέγχου**

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη για τον έλεγχο λιποπαγίδων που διενήργησε η Υπηρεσία κατά την περίοδο Νοέμβριος 2023 – Φεβρουάριος 2025. Συγκεκριμένα, από τα 199 καταγεγραμμένα εστιατόρια για ελέγχους λιποπαγίδων, πραγματοποιήθηκαν από τον Τομέα Εγκαταστάσεων και Υποδομών του ΕΟΑΛ 190 δειγματοληψίες σε υποστατικά εστίασης στην περιοχή της Λάρνακας και εκδόθηκαν 125 βεβαιώσεις καλής λειτουργίας λιποπαγίδας, ενώ αποστάλθηκαν επιστολές για συμμόρφωση σε 64 εστιατόρια που δεν διέθεταν εγκατεστημένη λιποπαγίδα. Τέλος, σε 10 από τα εστιατόρια δεν απαιτείτο εγκατάσταση λιποπαγίδας.

Τα Μέλη υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και αφού λαμβάνουν ικανοποιητικές απαντήσεις καταγράφουν την ανάγκη διενέργειας ελέγχου λιποπαγίδας και σε περιοχές που εντάχθηκαν πρόσφατα στον ΕΟΑΛ και διαθέτουν χώρους εστίασης όπως ο Δήμος Αθηένου, οι Αγγλισίδες και οι Αγ. Βαβατσινιάς.

Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για την διενέργεια ελέγχου και δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία και ομόφωνα συστήνουν τον έλεγχο λιποπαγίδων και στους χώρους εστίασης του Δήμου Αθηένου, των Αγγλισίδων και των Αγίων Βαβατσινιάς.



Για εξέταση του θέματος, καλείται στην αίθουσα [REDACTED] Ο Γεν. Διευθυντής αναφέρει ότι το παρόν θέμα τίθεται ενώπιον των Μελών για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο εργασιών του Έργου. Ο λόγος δίδεται [REDACTED] για να ενημερώσει τα Μέλη, δεδομένου ότι [REDACTED] της Σύμβασης [REDACTED] δεν μπορούσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στη συνεδρία.

Παίρνοντας τον λόγο, [REDACTED] ενημερώνει τα Μέλη για τα κυριότερα στοιχεία του έργου. Όπως αναφέρει, ο Εργολάβος της Σύμβασης είναι η Κοινοπραξία Α.Ν. Christou Properties & Constructions Ltd & Μπακαλιάς & Υιοί Λτδ και Μηχανικός του Έργου το Γραφείο [REDACTED]. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής στα Κλαυδιά που θα εξυπηρετεί τον Δήμο Λάρνακας και μέρος του Δήμου Αραδίππου. Σκοπός της νέας υδατοδεξαμενής, η οποία κατασκευάζεται δίπλα από την υφιστάμενη, είναι η αύξηση του αποθηκευτικού δυναμικού του ΕΟΑΛ από 10.000 m³ σε 22.000 m³, προσδίδοντας καθ' αυτό τον τρόπο αυτονομία 24 ωρών σε περίπτωση βλάβης του αγωγού τροφοδοσίας του ΤΑΥ. Πέρα από την κατασκευή της νέας υδατοδεξαμενής, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια αγωγών και εξαρτημάτων για αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων με νέες και την τοποθέτηση των νέων σωληνώσεων καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων. Περαιτέρω, το Συμβόλαιο περιλαμβάνει πρόνοια για τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου, όπως ασφαλτοί, τοίχοι αντιστήριξης κλπ καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες, όπως φωτισμός, ηλεκτρικές βαλβίδες κλπ. Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα €3.675.903,64 και η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσής της ήταν στις 22/08/2023. Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι, το Έργο παραλήφθηκε στις 24/04/2024, η νέα υδατοδεξαμενή λειτουργεί κανονικά και τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό και το Έργο διανύει την 18μηνη περίοδο Ευθύνης του Εργολάβου για Ελαττώματα κατά την οποία εκτελούνται οι εναπομείνουσες εργασίες που αφορούν τοίχους αντιστήριξης, επιχωματώσεις, ασφαλοστρώσεις και ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν, με βάση το τελευταίο υποβληθέν πρόγραμμα του Εργολάβου, στις 09/05/2025.

[REDACTED] διευκρινίζει ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του Έργου οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: στην κατασκευή φρεατίου προς όφελος του ΤΑΥ, στον εντοπισμό διαρροής στο σύστημα σωληνώσεων κατά τη διάρκεια επιχωματώσεων, η οποία, αφού επιδιορθώθηκε, παρουσιάστηκε και άλλη, και τέλος στην διαφοροποίηση της τοπιοτέχνησης του χώρου για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας, κατόπιν της μεταφοράς στέγασης του γραφείου του Αρχιεπιστάτη από το πρώην ΣΥΛ στον περιβάλλοντα χώρο των Δεξαμενών, ένεκα της δημιουργίας του ΕΟΑΛ, καθώς και στη διαφοροποίηση στις διασωληνώσεις των ηλεκτρολογικών εργασιών. Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι ο Εργολάβος καθυστερεί την ολοκλήρωση του Έργου, δεδομένου ότι δεν του αποκόπτονται ρήτρες καθυστέρησης και δεν έχει να υποστεί οποιοσδήποτε συνέπειες για την καθυστέρηση αυτή.



Όσον αφορά τη χρηματική ροή του Εργολάβου, [REDACTED] αναφέρει ότι έχουν πληρωθεί 27 Πιστοποιητικά Πληρωμής στον Εργολάβο για ολική εκτελεσθείσα εργασία ύψους €3.197.411,11. Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι το Έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ήδη καταβληθεί στα Ταμεία του ΕΟΑΛ το ποσό των €1.613.714,87 και το ποσό των €1.236.285,13. Αναμένεται, με την ολοκλήρωση του Έργου, να επιστραφεί στο ταμείο του ΕΟΑΛ και η κράτηση των €150.000 (5% επί του συνολικού εγκριθέντος ποσού).

Προχωρώντας, [REDACTED] επισημαίνει ότι, στάλθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων αίτημα του ΕΟΑΛ για τροποποίηση της Σύμβασης για συμπληρωματικά έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στα έγγραφα διαγωνισμού, αλλά προέκυψαν στο στάδιο εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητα να γίνουν αφού συνδέονται άμεσα με το έργο. Το κόστος των συμπληρωματικών αυτών έργων, για τα οποία ζητείται η αλλαγή, ανέρχεται σε €302.185,74 (8,22% της αξίας της Σύμβασης). Η εν λόγω Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την απόφασή της και ζήτησε να υποβληθεί ενώπιον της το στάδιο υλοποίησης του Έργου με βάση την εγκεκριμένη παράταση του έργου, οι λόγοι παράληψης των εργασιών από το αρχικό συμβόλαιο εφόσον κρίνονται τεχνικά αναγκαίες και, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου κόστους που απαιτείται, να γίνει αξιολόγηση για το ενδεχόμενο υλοποίησης των εργασιών με νέα σύμβαση.

Κλείνοντας, ο Γεν. Διευθυντής επισημαίνει ότι τα εγκαίνια της Νέας Υδατοδεξαμενής στα Κλαυδιά αναμένεται να γίνουν τον προσεχή Μάιο 2025.

Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών της Σύμβασης ΣΥΛ 11/2021 και ζητούν όπως ενημερωθούν εκ νέου για την πρόοδο των εργασιών σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Θέμα 6ο **Ανεπαρκές δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές υδροδότησης – Υδροδότηση υποστατικών με λάστιχα**

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 19/03/2025 το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Όπως αναφέρει, αρκετά υποστατικά υδροδοτούνται με λάστιχα ως το κύριο δίκτυο ύδρευσης και όχι με αγωγούς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχείς βλάβες και να παρατηρείται ανεπάρκεια νερού στα υποστατικά. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη καθορισμού διαδικασιών αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι στο πιο πάνω αναφερόμενο υπηρεσιακό σημείωμα αναλύονται οι διάφορες περιπτώσεις και γίνονται εισηγήσεις για χειρισμό της κάθε περίπτωσης διαχωρίζοντάς τις σε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι περιπτώσεις όπου, ενώ προβλεπόταν από τους όρους της Άδειας Διαχωρισμού η εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, διαπιστώνεται επιτόπου ότι αυτή δεν

έχει υλοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες του τεμαχίου. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση του απαιτούμενου δικτύου ύδρευσης στις Άδειες Διαχωρισμού.

Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των Μελών και ανταλλαγής απόψεων, γίνεται εισήγηση για αποστολή επιστολής στους Δήμους για αποδοχή των πιο κάτω ρυθμίσεων:

Κατηγορία 1: Μη υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαχωρισμού για τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης –

(α) Στην περίπτωση που εκδόθηκε Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, ο ΕΟΑΛ να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης/ βελτίωσης του δικτύου και ο Δήμος να αναλαμβάνει το κόστος της σχετικής δαπάνης, και

(β) Στην περίπτωση που δεν εκδόθηκε Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, ο ΕΟΑΛ να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει τα έξοδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης/ βελτίωσης του δικτύου.

Κατηγορία 2: Υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαχωρισμού, βάσει των οποίων δεν απαιτούνταν η τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης –

(α) Στην περίπτωση που εκδόθηκε Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, ο ΕΟΑΛ να προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης/ βελτίωσης του δικτύου με δικά του έξοδα, εκτός από την περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση υδροδότησης, οπότε τα έξοδα θα καλείται να τα επωμιστεί ο αιτητής, και

(β) Στην περίπτωση που δεν εκδόθηκε Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, ο ΕΟΑΛ να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη, κατά την υποβολή αιτήματος έκδοσης Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης ή αιτήματος για υδροδότηση, να αναλαμβάνει τα έξοδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης/ βελτίωσης δικτύου.

Απόφαση:

Τα Μέλη αποφασίζουν ομόφωνα όπως ζητηθεί από τους Δήμους, μέσω σχετικής επιστολής, να αποδεχτούν τις πιο πάνω ρυθμίσεις σε σχέση με την εγκατάσταση/ βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές υδατοπρομήθειας που βρίσκονται εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Θέμα 7ο

Τροποποίηση νομοθεσιών αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας ή και μετριασμό των επιπτώσεων μετά από πλημμύρα – Γνωμάτευση για τα συστήματα ομβρίων υδάτων των ΕΟΑ

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη για το περιεχόμενο της Γνωμάτευσης που λήφθηκε από το δικηγορικό γραφείο [REDACTED] αναφορικά με τα συστήματα αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων των ΕΟΑ και τυχόν αρμοδιότητά τους, η οποία προκύπτει μέσα από τον νόμο, για διαχείριση κινδύνων πλημμύρας μέσω της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων.

Ο Γεν. Διευθυντής επισημαίνει ότι, με βάση τη νομική γνωμάτευση, προκύπτει ανάγκη για τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών που αναφέρονται σε δίκτυα αγωγών όμβριων υδάτων και σε αντιπλημμυρικά έργα. Σχετικές είναι και οι εισηγήσεις του ΕΟΑ Λευκωσίας οι οποίες προωθήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 04/03/2025. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει καθορίσει σχετική συνάντηση με όλους τους ΕΟΑ, τους Έπαρχους και το ΤΑΥ για συζήτηση και κατάληξη επί του θέματος.

Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν και αποφασίζουν όπως αναμένουν τα αποτελέσματα της εν λόγω συνάντησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερωθούν εκ νέου επί του θέματος.

Θέμα 8ο **Ενημέρωση για το δημοσίευμα της Εφημερίδας Φιλελεύθερος και της Εφημερίδας Πολίτης για το Συμβόλαιο C12B στις 13/03/2025**

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη για τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ αναφορικά με το Συμβόλαιο C12B και την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως αναφέρει, ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες στην οδό Δημητράκη Διανέλλου και απομένουν η οδός Καταλάνου και η οδός Τέρρα Σάντα, που οδηγεί στο Αντλιοστάσιο. Για την τελευταία, μελετάται εναλλακτική όδευση του δικτύου μέσω T/K τεμαχίου, για να αποφευχθεί η εγκατάσταση αλληλοτεμνόμενων πασσάλων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος κατασκευής του Έργου και να επισπευσθεί η ολοκλήρωσή του, η οποία αναμένεται περί τον Σεπτέμβριο 2025.

Απόφαση:

Τα Μέλη έλαβαν γνώση.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Θέμα 9ο **Ενημέρωση για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στις 18/03/2025**

Ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 20/03/2025, για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Κατά την εν λόγω συνεδρία παρουσιάστηκαν τα υπό εξέλιξη και τα προγραμματιζόμενα έργα στερεών αποβλήτων που αφορούν την Επαρχία Λάρνακας και συζητήθηκε η δυνατότητα ανάληψής τους από τον ΕΟΑΛ.



Στο υπηρεσιακό σημείωμα περιγράφονται αναλυτικά 9 έργα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και καταγράφονται οι ενέργειες και οι εισηγήσεις/παρατηρήσεις για έκαστο από αυτά.

Συγκεκριμένα, ο Γεν. Διευθυντής ενημερώνει ότι για όλα τα έργα, εκτός από αυτό της αναβάθμισης της ΟΕΔΑ Κόσιης, η χρηματοδότηση υλοποίησης γίνεται από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για τον ΟΕΔΑ δεν έχει αποφασιστεί ο φορέας χρηματοδότησης. Περαιτέρω, τα Έργα 1-6 του σημειώματος, έχουν ήδη αναληφθεί από τον ΕΟΑΛ ή δρομολογούνται διαδικασίες ανάληψής τους. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους θα γίνεται με πόρους που θα μπορεί ο ΕΟΑΛ να εξασφαλίσει μετά από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Νόμου 37(Ι)/2022, η οποία βρίσκεται ενώπιον της Βουλής προς ψήφιση.

Για τα έργα 7-9 γίνεται εισήγηση από τον Πρόεδρο για καθορισμό υπηρεσιακής συνάντησης για συζήτηση τους και να τεθούν εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων.

Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥ αναφορικά με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και αποφασίζουν ομόφωνα να υιοθετήσουν την εισήγηση για εκ νέου υποβολή των έργων 7-9 προς ενημέρωση, αφού προηγηθεί υπηρεσιακή συνάντηση για συζήτησή τους.

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων Πρ. Αρ. 4/2025 ημερ. 28/4/2025.

Άγγελος Χατζηχαλαμπίδης
Πρόεδρος

