

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. 9/2025

Ημερομηνία: 27 Αυγούστου 2025
Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων κτηρίου Διοίκησης ΕΟΑΛ
Ώρα έναρξης: 13:00 μ.μ.
Ώρα λήξης: 14:00 μ.μ.

Παρόντες:

Α. Χατζηχαραλάμπους	Πρόεδρος Συμβουλίου ΕΟΑΛ	Πρόεδρος
Χ. Πάρτου	Δήμαρχος Αραδίππου	Μέλος
Ι. Στεφάνου	Πρόεδρος Κ. Σ. Αγίου Θεοδώρου	«
Α. Παναγιώτου	Πρόεδρος Κ. Σ. Μοσφιλωτής	«
Σ. Πάμπουλος	Αντιδήμαρχος Διαμερίσματος Τρούλλων	«
Π. Χειμωνίδης	Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας	«
Α. Καζαντζής	Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας	«

Παρακαθήμενοι χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης απόφασης:

Σ. Χριστοδουλίδης	Γενικός Διευθυντής ΕΟΑΛ
	Εκτελεστικός Μηχανικός ΕΟΑΛ (για τα Θέματα 7, 8 και 11)
	Εκτελεστικός Μηχανικός ΕΟΑΛ (για τα Θέματα 9, 10 και 15)
	Πρακτικογράφος

Πιο πάνω πρακτικογράφος συμμετέχει για την καταγραφή και τήρηση των πρακτικών. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την υποβολή του έργου της Επιτροπής και συγκεκριμένα για να παρουσιάσει τα σχετικά έγγραφα για τα υπό συζήτηση θέματα και να παράσχει πληροφορίες ή/και να απαντήσει σε ερωτήσεις που ήθελαν υποβάλει τα Μέλη της Επιτροπής, ενώ οι λοιποί παρακαθήμενοι παρίστανται μόνο κατά την εξέταση των θεμάτων που καταγράφονται ανωτέρω, για σκοπούς παρουσίασης των θεμάτων και απάντησης σε τυχόν ερωτήματα των Μελών της Επιτροπής. Τα πιο πάνω πρόσωπα δεν συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης/διαμόρφωσης των αποφάσεων της Επιτροπής, κατά την οποία αποχωρούν από τη συνεδρία.

Πριν την έναρξη της συνεδρίας, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι όλα τα Μέλη έχουν ειδοποιηθεί για την εν λόγω συνεδρία και συγκεκριμένα, ότι έχει σταλεί πρόσκληση με e-mail και με sms.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας.

Θέμα 1° **Επικύρωση Πρακτικών Συνεδρίας Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων Αρ. 8/2025 ημερ. 21/07/2025**

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την επικύρωση των Πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων Αρ. 8/2025 ημερομηνίας 21/07/2025, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη.

Απορρέοντα

Σε ερώτηση του Μέλους [REDACTED] σχετικά με το 2ο Θέμα: "Εξασφάλιση έγκρισης για υδροδότηση μεμονωμένης κατοικίας, με αρ. άδειας οικοδομής [REDACTED] στο τεμάχιο [REDACTED] Φ/Σχ [REDACTED] Τμήμα [REDACTED] [REDACTED] κατά πόσο έχει μελετηθεί από την Υπηρεσία το ενδεχόμενο τοποθέτησης αγωγού, κοστολόγηση της εργασίας και επιμερισμού του κόστους μεταξύ των ιδιοκτητών που θα επωφεληθούν, ο Γενικός Διευθυντής αναφέρει ότι το θέμα δεν έχει ακόμα εξεταστεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Απόφαση:

Τα Μέλη δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει το περιεχόμενο των Πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων Αρ. 8/2025, ημερομηνίας 21/07/2025 και συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται και, ως εκ τούτου, ομόφωνα τα επικυρώνουν.

Θέμα 2° **Ενημέρωση για τα αποτελέσματα εργασιών της Ομάδας Έργου αναφορικά με την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης**

Ο λόγος δίνεται στον Γενικό Διευθυντή για να ενημερώσει τα Μέλη για το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 05/08/2025, το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη.

Ο Γενικός Διευθυντής αναφέρει ότι η Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης πόρων του ΕΟΑΛ έχει καταλήξει στη γενική αρχιτεκτονική του Συστήματος, το οποίο θα βασίζεται σε επιμέρους λογισμικά ανά Διεύθυνση, Τομέα ή Κλάδο, τα οποία θα συνδέονται με μία κοινή βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από το Λογιστήριο, την Τεχνική Υπηρεσία, τα Πράσινα Σημεία, τη Διεύθυνση Αδειοδότησης, το Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και άλλες υπηρεσίες, θα είναι ενοποιημένα μέσω αυτής της κοινής βάσης.



Επιπλέον, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των εργασιών του Οργανισμού θα γίνεται μέσω ενός Επιχειρησιακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Enterprise GIS). Το σύστημα αυτό θα ενσωματώνει γεωχωρικά δεδομένα με πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, δίνοντας τη δυνατότητα στον Οργανισμό να παρακολουθεί, να αναλύει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα στοιχεία και τις δραστηριότητές του.

Για την υλοποίηση του Συστήματος απαιτούνται δύο βασικές συμβάσεις. Η πρώτη αφορά την αγορά τοπογραφικών υπηρεσιών, με στόχο την αποτύπωση στοιχείων του Οργανισμού που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε GIS, όπως δίκτυα ύδρευσης, υποδομές και εγκαταστάσεις. Η δεύτερη αφορά την ανάπτυξη του Κεντρικού Επιχειρησιακού GIS, το οποίο θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και κεντροποιημένο πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Οργανισμού μέσω γεωχωρικών δεδομένων, βασικών χαρτών, ροών εργασίας και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει επίσης τα Μέλη ότι προγραμματίζεται συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), η οποία θα παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση για την εφαρμογή του Συστήματος. Λειτουργός της ΕΥΑΘ αναμένεται σύντομα να επισκεφθεί τον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, τονίστηκε ότι στόχος είναι η υλοποίηση του Συστήματος να έχει ολοκληρωθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027, οπότε και λήγει η σύμβαση με την εταιρεία HYDROCOMP, η οποία σήμερα παρέχει στον Οργανισμό τα λογισμικά GIS, μηχανογραφημένης συντήρησης, τιμολόγησης και άλλα συστήματα.

Απόφαση:

Τα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους, αποφασίζουν την περαιτέρω μελέτη του θέματος σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), η οποία θα παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση για την εφαρμογή του Συστήματος.



Θέμα 3°

Εξασφάλιση έγκρισης για Έκδοση Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων – Σύμβαση ΣΑΛ 03/2021 – Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων για την περιοχή δυτικά της λεωφ. Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα (Συμβόλαιο C20A)

Ο Γενικός Διευθυντής παίρνει τον λόγο για να ενημερώσει τα Μέλη για το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 4/8/2025, το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη.

Όπως αναφέρει, η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων διάρκειας 18 μηνών, για τη Σύμβαση ΣΑΛ 03/2021, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς στις 5/8/2025, καθώς οι εκκρεμείς εργασίες και οι αποκαταστάσεις ελαττωμάτων έχουν διεκπεραιωθεί από τον Εργολάβο. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλεται εισήγηση για την έγκριση της έκδοσης Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων, το οποίο πρέπει να εκδοθεί προς τον Εργολάβο εντός 28 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων.

Σε συνέχεια της έκδοσης του Πιστοποιητικού από τον Μηχανικό, και εφόσον αυτό εγκριθεί από τον Εργοδότη, θα πρέπει να προχωρήσει η αποδέσμευση της Εγγυητικής Επιστολής Εκτέλεσης, η οποία έχει ημερομηνία λήξης την 30/9/2025.

Απόφαση

Τα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων στα πλαίσια της Σύμβασης ΣΑΛ 03/2021.

Θέμα 4°

Εξασφάλιση έγκρισης για Παραλαβή του Έργου – Σύμβαση ΕΟΑΛ 21/2025 – Μικροεπέκταση Υφιστάμενου Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων στο Λιβάδια

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη για τη Σύμβαση ΕΟΑΛ 21/2025, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «Μικροεπέκταση Υφιστάμενου Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων [REDACTED]

[REDACTED]. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατασκευή δικτύου λυμάτων μήκους 112,5 μ. και τη σύνδεσή του σε υφιστάμενο υπό λειτουργία σύστημα, συνολικού κόστους €32.093,75 πλέον Φ.Π.Α., με διάρκεια ολοκλήρωσης δύο (2) μήνες. Στο πλαίσιο της Σύμβασης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η εξυπηρέτηση δέκα (10) τεμαχίων με κατοικίες, οι οποίες εντάσσονται στις εκατόν εβδομήντα (170) κατοικίες του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών για τις οποίες υπάρχει απόφαση του

Υπουργικού Συμβουλίου για χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αποχετευτικού συστήματος για την εξυπηρέτησή τους. Για τα συγκεκριμένα τεμάχια, όπου έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, θα αποσταλεί σχετική επιστολή σύνδεσης προς τους ιδιοκτήτες.

Τέλος, αναφέρει ότι η προτεινόμενη ημερομηνία παραλαβής για ολόκληρο το έργο ορίζεται η 25η Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι απαιτούμενες δοκιμές. Επισημαίνεται ότι η περίοδος συντήρησης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Απόφαση:

Τα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους, αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ όπως προχωρήσει η παραλαβή του έργου, να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των δέκα (10) τεμαχίων για την υποχρέωση σύνδεσης, καθώς και να επιβληθούν τα σχετικά τέλη χρήσης μετά τη σύνδεση ή, σε περίπτωση παράλειψης σύνδεσης, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας γνωστοποίησης.

Θέμα 5ο

Ενημέρωση για Έργα που βρίσκονται σε στάδιο μελέτης

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη σχετικά με την πρόοδο των ακόλουθων έργων που βρίσκονται υπό μελέτη, ως αναφέρονται σε σχετικό πίνακα του Υπηρεσιακού Σημειώματος ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2025:

1. Σύμβαση για Κατασκευή Οικιακών Συνδέσεων Αποχέτευσης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Εκτέλεση των Έργων Κατασκευής Δημοσίων Υπονόμων Οικοδομής (Δ.Υ.Ο.) του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), εντός των ορίων της Λάρνακας και επαρχίας. Συγκεκριμένα αφορά την τοποθέτηση επιπρόσθετων Δ.Υ.Ο. (οικιακών συνδέσεων) σε περιοχές που ήδη έχει κατασκευαστεί αποχετευτικό σύστημα. Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε ως απόρροια της ευρύτερης οικοδομικής ανάπτυξης στις περιοχές ενδιαφέροντος και έχει μεγιστοποιηθεί μετά και την ένταξη των νέων κοινοτήτων στα όρια του ΕΟΑΛ.

Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2025.

2. Κατασκευή Συστήματος Αποχέτευσης (170 Κατοικίες – Λιβάδια)
Το Συμβόλαιο αφορά εργασίες κατασκευής δημόσιων αγωγών λυμάτων,



δημόσιων φρεατίων επίσκεψης καθώς και δημόσιων υπόνομων οικοδομής. Η περιοχή στην οποία θα εκτελείται το έργο βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας Λιβαδιών και θα εξυπηρετήσει υποστατικά που γειτνιάζουν με τον Συνοικισμό Λιβαδιών και ως εκ τούτου μπορούν να συνδεθούν και να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μετά από ενέργειες του Οργανισμού έχει εξασφαλιστεί επιχορήγηση του ποσού κατασκευής από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για χρηματοδότηση του έργου. Τα έγγραφα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου 2025. Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Οκτώβριο 2025.

3. Κατασκευή Αντλιοστασίου ΚΑ – Ορόκλινη

Η Σύμβαση προνοεί την κατασκευή του Ανυψωτικού Αντλιοστασίου ΚΑ στην Ορόκλινη (παραλιακό μέτωπο), για εξυπηρέτηση υφιστάμενου δικτύου στην περιοχή που έχει παραμείνει ατέρμονο με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. Η τοπογραφική εργασία, η μελέτη και η ετοιμασία των εγγράφων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου 2025. Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Νοέμβριο 2025.

4. Δίκτυο Ομβρίων Περιμετρικά της Περιοχής Καμάρων

Αφορά αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων το οποίο θα ενισχύσει την αποσυμφόρση της περιοχής από τις πλημμύρες σε συνδυασμό με το υπό κατασκευή αντιπλημμυρικό έργο των Καμάρων και περιλαμβάνει τις οδούς Λαρίσης, Φιλινόης, Βάγκνερ, Λεωφόρος Λεμεσού, Ωρών (μέρος) και Χρυσοπόλεως.

Μελέτη και έγγραφα: Νοέμβριος 2025. Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο 2025.

5. Περιοχές 6 και 7 – Κεντρική Εμπορική Περιοχή (οδός Γρ. Αυξεντίου, Κίμωνος, Κυριάκου Μάτση, Σίμου Μενάρδου, Στασίνου, Αποστόλου Βαρνάβα)

Η περιοχή εκτέλεσης του συστήματος ομβρίων θα εξυπηρετεί τη λεκάνη απορροής που καταλήγει στην κεντρική Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα και τις παράπλευρες οδούς και θα συνδεθεί στο υφιστάμενο σε λειτουργία αντλιοστάσιο S2 που βρίσκεται νοτίως της Μαρίνας Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε η τοπογραφική εργασία και η μελέτη αποστράγγισης, της οποίας αναμένεται η έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και τα έγγραφα είναι έτοιμα. Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο 2025.



Σημεία 6 – 8: Αφορούν Αντιπλημμυρικά Έργα εντός των δημοτικών ορίων Λάρνακας τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη.

9. Σύμβαση Μελέτης και Επίβλεψης Κατασκευαστικών Έργων Δ' Φάσης

Αφορά τις περιοχές Αραδίππου, Λιβάδια, Πύλα και Ορόκλινη. Τα έγγραφα είναι έτοιμα και αναμένεται η τελική έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο. Η τελική ημερομηνία για προκήρυξη έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο 2025.

Απόφαση:

Τα Μέλη έλαβαν γνώση για τα πιο πάνω έργα του ΕΟΑΛ τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη.

Θέμα 6°

Ενημέρωση για τους δρόμους του Συμβολαίου C12B που προγραμματίζονται για να ασφαλοστρωθούν

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη ότι, με την ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο του Συμβολαίου C12B, προγραμματίζεται η έναρξη των ασφαλοστρώσεων των δρόμων που υπολείπονται εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2025.

Αναφέρει επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 10.178 τόνοι ασφάλτου από τους συνολικά 13.200 τόνους που προβλέπει το Συμβόλαιο των ασφαλοστρώσεων. Στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη, επισυνάπτεται σχετικός χάρτης της περιοχής παρέμβασης, στον οποίο οι προτεινόμενοι προς ασφαλοστρωση δρόμοι σημειώνονται με κίτρινο χρώμα, και οι ήδη ασφαλοστρωμένοι δρόμοι με πορτοκαλί χρώμα.

Ο Γενικός Διευθυντής προσθέτει ότι, αναλόγως του υπολοίπου της εγκεκριμένης ποσότητας του Συμβολαίου, και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι εντός των ορίων του Συμβολαίου C12B, θα εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης της διαθέσιμης ποσότητας στο πλαίσιο του επιτρεπτού του Συμβολαίου, με σκοπό την ολοκλήρωση των δρόμων στην περιοχή Αγίων Αναργύρων.

Ο Πρόεδρος εισηγείται όπως διευθετηθεί επί τόπου συνάντηση για αξιολόγηση της κατάστασης.



Απόφαση:

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τους δρόμους του Συμβολαίου C12B, οι οποίοι προγραμματίζονται για να ασφαλοστρωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Έργου

Θέμα 7°

Αίτημα παροχής διευκρινήσεων αναφορικά με την εξαγγελθείσα χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Αραδίππου

■ εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

■ ενημερώνει τα Μέλη αναφορικά με το υπηρεσιακό σημείωμα ημερομηνίας 11/08/2025, το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη, και συγκεκριμένα ότι η εξαγγελία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 29/03/2025, αφορά χρηματοδότηση έργων στην Επαρχία Λάρνακας ύψους €4,3 εκατομμυρίων για την κατασκευή των φραγμάτων Καμμίση και Αρχάγγελου. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της οικιστικής ζώνης Αραδίππου εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην ευρύτερη μελέτη του έργου "Καμάρες", θεωρούνται υπερτοπικά αντιπλημμυρικά έργα και το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαδικασία καθορισμού πολιτικής για τη χρηματοδότησή τους. Για το αντιπλημμυρικό έργο των «Καμάρων» έχει ετοιμαστεί Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αναθεώρηση και αύξηση της κυβερνητικής συνεισφοράς, βάσει της κατακυρωθείσας προσφοράς και των πρόσθετων στοιχείων που υπέβαλε ο ΕΟΑΛ.

Ο Πρόεδρος εισηγείται όπως ετοιμαστούν δύο (2) ξεχωριστές επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών: Η πρώτη επιστολή να αφορά το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης για την ευρύτερη περιοχή της οικιστικής ζώνης Αραδίππου, όπως αυτή καθορίστηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης του έργου «Καμάρες», το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή. Η δεύτερη επιστολή να αφορά το εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή των εν λόγω έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

■ αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ όπως δοθούν οδηγίες στην Υπηρεσία για να ετοιμαστούν και σταλούν επιστολές

προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με το κόστος μελέτης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της οικιστικής ζώνης Αραδίππου, όπως αυτή καθορίστηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης του έργου «Καμάρες», καθώς και για το εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή των εν λόγω έργων αντιπλημμυρικής προστασίας .

Θέμα 8°

Αποστολή χρονοδιαγράμματος και Ενημέρωση για τις Ενέργειες Προετοιμασίας Masterplan ομβρίων Επαρχίας Λάρνακας

■ εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

■ ενημερώνει τα Μέλη σχετικά με την προετοιμασία του Masterplan ομβρίων υδάτων για την επαρχία Λάρνακας. Το έργο περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αφορούν τις δημαρχούμενες περιοχές, όπως τη συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων υδρολογικών και τεχνικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου πληροφόρηση για τις περιοχές Λιβαδιών και Ορόκλινης, οι οποίες εμπίπτουν στη Δ' φάση των έργων του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η επιτόπια τεκμηρίωση και η διαβούλευση για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών απορροής, με τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους Δημάρχους και Αντιδημάρχους. Επιπλέον, προβλέπεται η ετοιμασία κοινού ψηφιακού αρχείου δικτύων σε μορφές AutoCAD και shapefiles, η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, καθώς και η τελική εκπόνηση του Masterplan και της Μελέτης Βιωσιμότητας (Feasibility Study). Προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έχει ετοιμαστεί και επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Υπηρεσιακού Σημειώματος το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος προτείνει όπως γίνει πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων δικτύων, ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή τους, να οριστεί μελετητής και να πραγματοποιηθούν επιτόπιες συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους Δημάρχους και Αντιδημάρχους, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και να σχεδιαστούν τα έργα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

■ συμπληρώνει ότι θα επισκεφθεί τον Οργανισμό σύμβουλος της ΕΥΑΘ, ■ θα παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση για την καταγραφή και χαρτογράφηση των στοιχείων και την υποστήριξη στην εκπόνηση του Masterplan ομβρίων υδάτων.

■ αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ όπως προχωρήσει η καταγραφή των υφιστάμενων δικτύων ομβρίων στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας, να οριστεί μελετητής και να πραγματοποιηθούν επιτόπιες συναντήσεις, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και να σχεδιαστούν τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Επιπλέον, τα Μέλη ενημερώνονται για τη συνεργασία του ΕΟΑΛ με την ΕΥΑΘ, για την καταγραφή και χαρτογράφηση των στοιχείων και εισηγούνται στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την έγκριση της συνεργασίας.

Θέμα 9ο

Ενημέρωση για τη συμμετοχή στην ερευνητική πρόταση HORIZON-JU-CBE-CSA-2025 με τίτλο «Development of a National Training Hub in Environmental Biotechnology for safe, circular, and resource-efficient reclaimed water reuse in Cyprus»

■ εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

■ ενημερώνει τα Μέλη ότι ο ΕΟΑΛ έλαβε πρόσκληση από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – Νηρέας για την επίσημη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή πρόταση έργου που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Jaén (Ισπανία), με τίτλο: «Development of a National Training Hub in Environmental Biotechnology for safe, circular, and resource-efficient reclaimed water reuse in Cyprus».

Όπως αναφέρει, η συμβολή του ΕΟΑΛ στο έργο θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς: υποστήριξη πιλοτικών μελετών περίπτωσης και επιτόπιων δραστηριοτήτων στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας ή/και σε άλλους σταθμούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, παροχή πρακτικών γνώσεων και ανατροφοδότηση για την ανάπτυξη υλικού επαγγελματικής κατάρτισης για χειριστές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και μηχανικούς, καθώς και διευκόλυνση δοκιμών για την επικύρωση βιοτεχνολογικών εργαλείων και τεχνολογιών παρακολούθησης.

■ επισημαίνει ότι η συμμετοχή του ΕΟΑΛ αφορά ακριβώς αυτούς τους τομείς και ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των **€20.000,00**.

■ αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την έγκριση της συμμετοχής του ΕΟΑΛ στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Jaén (Ισπανία), με τίτλο: «Development of a National Training Hub in Environmental Biotechnology for safe, circular, and resource-efficient reclaimed water reuse in Cyprus»,, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του ΕΟΑΛ σχετίζονται άμεσα με τα θέματα του έργου και η εμπειρία των μηχανικών και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Θέμα 10^ο

Ενημέρωση για τη συμμετοχή στην ερευνητική πρόταση LIFE QUATERLARITY Innovative bio-based solutions for quaternary treatment of wastewater: towards circularity for water and resources in Europe

■ εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

■ ενημερώνει τα Μέλη ότι ο ΕΟΑΛ έλαβε πρόσκληση από την εταιρία AQLARA Infrastructures (Βαλένθια, Ισπανία) για την επίσημη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή πρόταση έργου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Programme for the Environment and Climate – LIFE-2025-SAP-ENV-ENVIRONMENT Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects», η οποία συντονίζεται από την εν λόγω εταιρία. Ο τίτλος της πρότασης είναι: «LIFE QUATERLARITY – Innovative bio-based solutions for quaternary treatment of wastewater: towards circularity for water and resources in Europe».

■ συνεχίζοντας αναφέρει ότι το έργο στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων και πιο αποτελεσματικών λύσεων για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, με έμφαση στη βιωσιμότητα. Κύρια δράση αποτελεί η εφαρμογή νέας τεταρτοταγούς επεξεργασίας, βασισμένης στον ενεργό άνθρακα, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων. Η τεχνολογία περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα επιτόπιας αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης του εξαντλημένου ενεργού άνθρακα, με στόχο την εξοικονόμηση κόστους, τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών και του ανθρακικού αποτυπώματος.

Επιπλέον, νέα προσροφητικά υλικά θα παραχθούν από ιλύ και άλλα υπολείμματα και θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες σε διαφορετικές χώρες και τύπους μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Για τον λόγο αυτό, έχει

επιλεγεί η εφαρμογή στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Λάρνακα, ως παράδειγμα απομακρυσμένης περιοχής με ιδιαίτερες ανάγκες.

Συνεχίζοντας, αναφέρεται ότι η συμμετοχή του ΕΟΑΛ ως εταίρου προβλέπει ενδεικτικό προϋπολογισμό €450.000 – €500.000, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως η ενσωμάτωση της πιλοτικής μονάδας στις εγκαταστάσεις (η οποία θα αποσταλεί ήδη κατασκευασμένη αλλά θα απαιτηθούν εργασίες διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης με την υφιστάμενη εγκατάσταση), αναλύσεις και αποστολή δειγμάτων, απασχόληση προσωπικού, παροχή ανακυκλωμένου νερού σε αγρότες, μετακινήσεις και διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων/εκδηλώσεων. Ο Οργανισμός θα συντονίζει επίσης το Work Package 2 (εφαρμογή του συστήματος QUATERLARITY).

Τέλος, [REDACTED] προσθέτει ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων LIFE ανέρχεται σε 60%. Επομένως, σε περίπτωση συμμετοχής με προϋπολογισμό €500.000, ο Οργανισμός θα πρέπει να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσό των €200.000. Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα είναι εφικτή εφόσον το κόστος αφορά εργατοώρες και όχι αγορά εξοπλισμού, και ζητά όπως γίνει διευκρίνιση πριν τις 23/09/2025, η οποία θα επιβεβαιωθεί [REDACTED]

[REDACTED] αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους, τα Μέλη ομόφωνα συμφωνούν ότι η συμμετοχή του ΕΟΑΛ στο έργο LIFE QUATERLARITY εντάσσεται στους στόχους του Οργανισμού, αλλά η τελική έγκριση της συμμετοχής θα δοθεί νοουμένου ότι θα επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία ότι το κόστος των €200.000 αφορά μόνον εργατοώρες. Ως εκ τούτου, θα αναμένεται σχετική διευκρίνιση προς τα Μέλη [REDACTED] ώστε να ληφθεί η οριστική απόφαση.

Θέμα 11° Έκθεση προόδου για τη Σύμβαση ΣΑΛ 38/2022 – Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα και εργασίες σύνδεσης για τις κατοικίες και πολυκατοικίες του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ στη Λάρνακα

[REDACTED] εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

[REDACTED] αναφέρει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στον οικισμό Μακάριος ΙΙΙ στη Λάρνακα ολοκληρώθηκαν επισήμως στις 24/06/2025.

Ωστόσο, στις 17/07/2025, με σχετική επιστολή [REDACTED] Μηχανικός ενημέρωσε [REDACTED] ότι δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής, καθώς, όπως είχε επισημανθεί ήδη από τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 19/6/2025, εκκρεμεί η υποβολή των απαραίτητων τεκμηρίων που αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση των προβλεπόμενων ελέγχων στεγανότητας (δοκιμές αέρα, δοκιμές νερού, βιντεοσκοπήσεις), όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 5.10 του Τόμου Γ', Μέρος II των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Μεθόδων Επιμέτρησης των Συμβατικών Όρων.

[REDACTED] Μηχανικός, [REDACTED] ζήτησε την υποβολή τεκμηριωμένης θέσης και των σχετικών στοιχείων [REDACTED] ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας, όπου αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί συμβατικά.

[REDACTED] με επιστολή [REDACTED] ημερομηνίας 28/7/2025, υποστήριξε ότι οι αναφερόμενοι έλεγχοι στεγανότητας της ενότητας 5.10 αφορούν κυρίως τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και όχι τις συνδέσεις κατοικιών και πολυκατοικιών με το υφιστάμενο δίκτυο. Επανέλαβε ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και πέρασαν επιτυχώς τις απαιτούμενες δοκιμές στις 20/06/2025 και ζήτησε την έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής.

Με επιστολή [REDACTED] ημερομηνίας 14/08/2025, [REDACTED] Μηχανικός επανέλαβε ότι η προσωρινή παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες δοκιμές, όπως προβλέπεται στα συμβατικά έγγραφα. Ενημέρωσε, επίσης, ότι το αίτημα του Εργολάβου για διαφοροποίηση των συμβατικών όρων θα προωθηθεί στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΑΑ) για λήψη απόφασης, ως εξής:

- Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των απαιτούμενων ελέγχων, [REDACTED] Μηχανικός θα προβεί σε εκτίμηση του κόστους αυτών, και το αντίστοιχο ποσό, ήτοι 30.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από το Συμβόλαιο.
- Παράλληλα, προτείνεται παράταση της περιόδου ευθύνης για ελαττώματα κατά έξι (6) μήνες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από τη μη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Ο Πρόεδρος ζήτησε όπως επιβεβαιωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές [REDACTED] σύμφωνα με τις συμβατικές πρόνοιες, και ότι το κόστος αυτό πλέον το κόστος επίβλεψης έχει επιστραφεί στον Οργανισμό από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες.

[REDACTED] αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ να μην προχωρήσει προσωρινή παραλαβή του έργου, εάν δεν τεκμηριωθεί η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ελέγχων στεγανότητας, όπως προβλέπεται στα συμβατικά έγγραφα. Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών τεκμηρίων, η εισήγηση της Επιτροπής είναι να εφαρμοστεί εναλλακτική διαδικασία, ως ακολούθως: ■ Μηχανικός θα προβεί σε εκτίμηση του κόστους των μη διενεργηθέντων ελέγχων και το αντίστοιχο ποσό, ήτοι 30.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από το τελικό πληρωτέο ποσό ■ καθώς επίσης, για σκοπούς μείωσης του τεχνικού κινδύνου, η περίοδος ευθύνης για ελαττώματα θα παραταθεί κατά έξι (6) μήνες. Τέλος, να διασφαλιστεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές προς τον Εργολάβο, σύμφωνα με τις συμβατικές πρόνοιες, και το κόστος αυτό μαζί με το κόστος επίβλεψης να επιστραφεί στον Οργανισμό από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως προβλέπεται.

Θέμα 12°

Αίτημα για παράταση που αφορά τοποθέτηση επιμέρους υδρομετρητών, χωρίς άδεια οικοδομής, στην πολυκατοικία ■

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη, η αναφερόμενη οικοδομή έχει ολοκληρωθεί και ■ αιτείται την τοποθέτηση όλων των επιμέρους υδρομετρητών πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Δεδομένου ότι η οικοδομή υδροδοτείται ήδη από έναν (1) κοινό υδρομετρητή, είναι τεχνικά εφικτή η τοποθέτηση των επιμέρους οκτώ (8) υδρομετρητών για τα αντίστοιχα διαμερίσματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου τα σχετικά έξοδα εγκατάστασης και σύνδεσής τους από την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Ωστόσο, τίθεται ως όρος ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΑΛ την επίσημη Άδεια Οικοδομής εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης των υδρομετρητών.

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την τοποθέτηση των οκτώ (8) επιμέρους υδρομετρητών στα διαμερίσματα της οικοδομής, πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής, υπό την προϋπόθεση ότι ■ θα καταβάλει εξ ολοκλήρου τα έξοδα

εγκατάστασης και σύνδεσης των υδρομετρητών, και θα προσκομιστεί η άδεια οικοδομής εντός έξι (6) μηνών από την τοποθέτηση, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΑΛ.

Θέμα 13° **Ενημέρωση για την επισκεψιμότητα Δήμου Αθένου στο Πράσινο Σημείο**

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο επισυνάπτεται στην ημερήσια διάταξη, και υπενθυμίζει ότι τα Πράσινα Σημεία προορίζονται αποκλειστικά για την παραλαβή αποβλήτων από ιδιώτες πολίτες και όχι από επαγγελματίες παραγωγούς αποβλήτων. Συνεπώς, οι Δήμοι και άλλοι επαγγελματικοί φορείς θα έπρεπε να διαθέτουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται προς απόφαση κατά πόσο θα επιτραπεί η αποδοχή αποβλήτων από Δήμους και Κοινότητες στα Πράσινα Σημεία, η ανάγκη καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής χωρίς κέρδος για τον ΕΟΑΛ, αλλά με πλήρη ανάκτηση του κόστους ώστε να μην αυξάνονται τα τέλη για τους πολίτες, καθώς επίσης και η εξέταση τρόπων μείωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας των Πράσινων Σημείων.

Τέλος, με την ευκαιρία της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος καταθέτει εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την τροποποίηση των ωραρίων λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, όπου ουσιαστικά μειώνονται οι ώρες λειτουργίας στα πλείστα Πράσινα Σημεία (σχετικό είναι το Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 22/08/2025) .

Απόφαση:

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία, κατά πόσον μπορούν να γίνουν αποδεκτά απόβλητα από Δήμους και Κοινότητες, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής που θα ετοιμαστεί από το Λογιστήριο γενικότερα για το θέμα της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων. Για το θέμα των ωραρίων λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ να υιοθετηθεί η πρόταση της Υπηρεσίας με βάση το Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 22/08/2025.

Ο Πρόεδρος θέτει ενώπιον των Μελών ως έκτακτο θέμα τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture. Τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν όπως προχωρήσουν σε εξέταση του θέματος.



Θέμα 14ο **Ενημέρωση για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture.**

Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα Μέλη ότι ο ΕΟΑΛ έλαβε πρόσκληση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για επίσημη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture., με τίτλο: «Scaling safe reclaimed water reuse for climate-resilient agriculture - AgriReuse».

Όπως αναφέρει, το έργο AgriReuse στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων κυκλικών συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερού σε πραγματική κλίμακα για άρδευση στη γεωργία, με έμφαση στις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές και αγρονομικές επιπτώσεις, στη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας για αναδυόμενους ρύπους, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης αγροτών και καταναλωτών, και στην αντιμετώπιση πολιτικών και οικονομικών εμποδίων για την ευρεία εφαρμογή.

Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

1. Επίδειξη ασφαλούς και αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης ανακτημένων αστικών λυμάτων σε διάφορα αγροτικά συστήματα.
2. Αξιολόγηση μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία του εδάφους, την αλατότητα, τα θρεπτικά στοιχεία, την παραγωγικότητα και ποιότητα των καλλιεργειών, καθώς και την ασφάλεια τροφίμων.
3. Επικύρωση και βελτιστοποίηση τεχνολογιών παρακολούθησης και επεξεργασίας για αναδυόμενους ρύπους.
4. Ανάλυση οικονομικών, συμπεριφορικών και κανονιστικών εμποδίων και ανάπτυξη εφαρμόσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και πολιτικών προτάσεων.
5. Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με αγρότες, καταναλωτές, γεωργικούς συμβούλους και τοπικές αρχές.

Συμπληρώνει ότι, η συμμετοχή του ΕΟΑΛ αφορά την ενσωμάτωση της πιλοτικής μονάδας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, την παρακολούθηση παραμέτρων του νερού και της άρδευσης, την παροχή υποδομών και ανακυκλωμένου νερού στους αγρότες, καθώς και την οργάνωση εργαστηρίων/εκδηλώσεων ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες του ΕΟΑΛ εκτιμάται

μεταξύ €150.000 – €200.000, με 100% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα HORIZON.

Απόφαση:

Τα Μέλη, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την έγκριση της συμμετοχής του ΕΟΑΛ στην πρόταση έργου «AgriReuse» ως εταίρος.

Ο Πρόεδρος θέτει ενώπιον των Μελών ως έκτακτο θέμα τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - *Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture*, με τίτλο «Smart Water Knowledge for Climate-Resilient Farming - NeroGnosis». Τα Μέλη ομόφωνα αποφασίζουν όπως προχωρήσουν σε εξέταση του θέματος.

Θέμα 15° **Ενημέρωση για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture, με τίτλο «Smart Water Knowledge for Climate-Resilient Farming - NeroGnosis».**

██████████ εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση του πιο πάνω θέματος.

██████████ ενημερώνει τα Μέλη ότι ο ΕΟΑΛ έλαβε πρόσκληση από την εταιρεία e-BOS (Λευκωσία, Κύπρος) για επίσημη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή πρόταση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-CL6-2025-02-FARM2FORK-03 - *Overcoming the barriers for scaling up circular water management in agriculture*. Η πρόταση, με τίτλο «Smart Water Knowledge for Climate-Resilient Farming - NeroGnosis», συντονίζεται από την e-BOS.

Όπως αναφέρει, το έργο αφορά τη δοκιμή και αξιολόγηση λύσεων για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση νερού στη γεωργία, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού μέσω αισθητήρων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και δράσεων ενημέρωσης πολιτών.

Οι κύριες ευθύνες του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

1. Διαχείριση υποδομών και επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης λυμάτων.

2. Παροχή πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, δίκτυα και δεδομένα για ενσωμάτωση με εργαλεία παρακολούθησης.
3. Συνεργασία με εταίρους για εγκατάσταση και δοκιμή αισθητήρων.
4. Υποστήριξη νέων συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
5. Διευκόλυνση δράσεων ενημέρωσης και συμμετοχής πολιτών.
6. Συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και συμβολή στο Policy Lab του έργου.

Προσθέτει ότι, η συμμετοχή του ΕΟΑΛ προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, βελτίωση ποιότητας και ανθεκτικότητας του συστήματος, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και δυνατότητα ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για άλλους δήμους/οργανισμούς. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες του ΕΟΑΛ εκτιμάται μεταξύ €450.000 – €500.000, με 100% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα HORIZON, καλύπτοντας τις ανάγκες εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας, αναλύσεις, απασχόληση προσωπικού, μετακινήσεις και τοπικά εργαστήρια/εκδηλώσεις ενημέρωσης.

αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Απόφαση

Τα Μέλη, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και τα σχετικά οφέλη για τον ΕΟΑΛ, ομόφωνα αποφασίζουν να εισηγηθούν στο Συμβούλιο του ΕΟΑΛ την έγκριση της συμμετοχής του ΕΟΑΛ στην ευρωπαϊκή πρόταση έργου «NeroGnosis» ως εταίρος.

Επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στη Συνεδρία Αρ. 10/2025 ημερ. 24/09/2025.


Αγγελος Χατζηχαραλάμπος
Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων